

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		纪友路开放式林地改造提示工程							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位		上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	195.03	842.30	842.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	195.03	842.30	842.30		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定支付工程款，支付回购款				按合同约定支付工程款，支付回购款				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	成本合理性		合理	达成指标	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	支付合同款项完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		完成改造面积		=96.00(亩)	96.00(亩)	5.00	5.00		
	质量 指标	合同支付流程规范性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	合同款支付及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		支付工程款及时性		按合同规定	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提供一个安全、文明、优美的游园环境		提供	达成指标	6.00	6.00		
		群众投诉案件率降低		<5.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00		
		解决纪友路周边居住区居民休闲、娱乐的需求		解决	达成指标	6.00	6.00		
		提升人民群众的获得感、幸福感、安全感		提升	达成指标	6.00	6.00		
		改善绿地内基础设施		改善	达成指标	6.00	6.00		
	生态 效益 指标	提升景观面貌		提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持 续影	长效管理机制		落实	达成指标	6.00	6.00		

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		管理方满意度	=95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					