

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		社会工作办（房管）-老旧住房改造					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	183.77	0.68	0.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	183.77	0.68	0.68	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	老旧工房成套改造项目，涉及房屋 3 幢，采用加扩建的改造方式，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套，改造后平均每户居民得益建筑面积约 5 平方米。诸翟老街涉及房屋外墙面修缮 24687m²，增设消防设施改造 8 个，道路修复 716m²;同时对老街路灯、强弱电线路等项目进行整理改造。			完成目标。另有转移支付 149.259234 万元。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	老旧工房改造数	=3.00(幢)	3.00(幢)	5.00	5.00	
		老街旧住房综合改造面积	=39449.00 (平方米)	39449.00(平 方米)	5.00	5.00	
		老街旧住房综合改造数	=2.00(片区)	2.00(片区)	5.00	5.00	
		老旧工房改造面积	=3842.80(平 方米)	3842.80(平 方米)	5.00	5.00	
	质量 指标	安全效果控制率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程完成及时性	按照合同约定完工	达成指标	5.00	5.00	
		工程审价及时性	按照合同约定日期完成审价	达成指标	5.00	5.00	
		工程验收及时性	工程完工 10 个工作日完成验收	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	成本合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会	提升生活便利程度	提升	达成指标	5.00	5.00	

	效益 指标	改善市容市貌	改善	达成指标	5.00	5.00	
		改善生活居住环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	建立健全维修养护机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					