

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄浦江两岸公共空间规划设计 方案编制费							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1680000.00	1660000.00	1,660,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取实现项目资金平衡，确保项目落地。根据《黄浦江沿岸地区规划（2018-2035）》、《上海市“一江一河”发展“十四五”规划（征求意见稿）》及《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室印发黄浦江两岸公共空间建设工程等民心工程实施方案的通知》（闵委办[2021]9号）文件精神，为进一步贯彻落实深化推进黄浦江两岸公共空间建设，计划2021年完成28公里范围内黄浦江滨江两岸公共空间建设规划方案。			完成《闵行滨江两岸公共空间建设工程规划设计》，对闵行黄浦江沿线28公里做了整体发展定位，对沿线文化、生态等要素、及贯通要求做了进一步的梳理和引导，也对后续实施起一定支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成闵行区闵行黄浦江两岸公共空间建设工程	1份	1份	30	30	
			规划设计方案编制					
		质量指标	方案通过专家评审	通过	通过专家评审	10	10	
	时效指标	方案提交及时性	12月底前完成	12月底完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	滨江空间岸线贯通	12公里岸线贯通	规划初步确定12公里岸线贯通段	10	10	
		生态效益指标	提升滨江环境景观面貌	提升	规划预期目标提升滨江景观面貌	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	第三方工作满意度	90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	