

财政项目支出绩效自评价								
项目名称	(党建组) 居村党群服务站建设经费							
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)		实施单位	上海市闵行区新虹街道社区党群服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	161.63	161.63	10.00	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	161.63	161.63	-	100.00%	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以居村党群服务站建设为切入点,探索居村阵地改造模式,打造有针对性的特色服务阵地,打造协商议事新平台,居民生活新空间,切实将居村党群服务站打造成为“易进入、可参与、能共享”的“百姓会客厅”。			完成爱博二村、爱博五村及沙茂居民区党群服务站布展建设,通过对现有场馆空间重新规划及布展,推进完善居民区党群服务站建设工作,打造具有特色的服务居民新阵地,完善协商议事功能平台,营造舒适环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	爱博二村居民区党群服务站布展完成率	100%	100%	5	5		
		爱博五村居民区党群服务站布展完成率	100%	100%	5	5		
		沙茂居民区党群服务站布展完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标	爱博二村居民区党群服务站布展质量验收合格情况	合格	合格	5	5		
		爱博五村居民区党群服务站布展质量验收合格情况	合格	合格	5	5		
		沙茂居民区党群服务站布展质量验收合格情况	合格	合格	5	5		
	时效指标	爱博二村居民区党群服务站布展完成及时性	2023年8月底前完成	2023年9月完成工作	5	4.5	未按计划及时完成爱博二村居民区党群服务站布展	
		爱博五村居民区党群服务站布展完成及时性	2023年6月底前完成	2023年9月完成工作	5	4.5	未按计划及时完成爱博五村居民区党群服务站布展	
		沙茂居民区党群服务站布展完成及时性	2023年8月底前完成	2023年10月完成工作	5	4.5	未按计划及时完成沙茂居民区党群服务站布展	
	成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5		
效益指标	社会效益指标	居民区党群服务站服务覆盖人数	2.41万人	2.41万人	7	7		
		居民区党群服务站知晓率	>90%	88%	7	6.5	宣传力度不足	
		居民区党群服务站活动参与率	>10%	67%	6	6		
	可持续影响指标	建立健全居民区党群服务站长效管理制度	健全	较为健全	10	9	制度还需完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90%	100%	5	5		
		群众满意度	≥90%	88.00%	5	4.5	群众满意度有待提高	
评分等级					100	96.5		
					优			