财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段: (2024-1月 至 2024-8月)

;	项目名称		规	建办-居民小区非机	动车集中停放点	位建设工程		
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府 (汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率 (%)
		年度资金总额			0.00	252. 00	0.00	0.0
		其中: 当年财政拨款			0.00	252. 00	0.00	0.0
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.0
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.0
年度 总体 目标	设工程,进一 设非机动车固	预期目标 跟踪期实际完成情况 据华漕镇各居委实际情况,对我镇居民小区实施非机动车集中停放点位建 工程,进一步规范电动自行车使用管理,解决居民充电出行安全问题,增 非机动车固定停放点,引导居民将车辆有序停放至指定地点,有效解决 " 车同屋"、"违规停车"、"飞线充电"等非机动车安全隐患问题,推动 我镇电动自行车安全使用长效管理机制。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差	原因分析
绩揿	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	无	无	无	
	产出指标	数量指标	集中停放点位	=10.00(个)	0.00	0.00	无	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	无	
		时效指标	工程完成及时性	合同规定时间内	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	非机动安全除患	消除	无	无	无	
			居民小区整体环境	提升	无	无	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立建全	无	无		无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	小区居民满意度	≥90.00(%)	0.00	0.00		无
绩效跟踪		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	总体判断	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
;	纠偏措施			项目正在进行招持	投标,还未开始9	实施。		