

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	老项目-雨水污水规划						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇水务管理站		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			9.60	5.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			9.60	5.00	0.00	0.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	工程按时按质按量完成。解决现有区域积水问题，提高区域防汛排水能力，保障周边居民安全和正常生活。提升河道水质达五类水标准，并提升区域水环境，改善村庄面貌，使得百姓更有幸福感。			该项目招投标刚结束，刚开工			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目的完工率	=100.00(%)	0	0	无
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	0	0	无
		时效指标	工程按计划完工	按计划完工	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	无	无	无
		生态效益指标	改善社会环境	改善	无	无	无
		可持续影响指标	建立健全河道维护制度	建立健全	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	0	0	无
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定不能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定不能完成					
纠偏措施	该项目招投标刚结束，刚开工						