财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	智慧道路停车场建设						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			472.77	472.77	472.77	100.00
	其中：当年财政拨款			472.77	472.77	472.77	100.00
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	完成智慧停车494个泊位建设			智慧停车作为静态交通，“精细化、智慧化”既是智慧停车发展的主要目标、战略方向，同时也是停车行业，或者是静态交通行业的一个核心要义。通过高位视频监控与停车收费平台之间的联动，直接将车辆停放信息推送给车主，实现无人值守的自主缴费。完成智慧停车494个泊位建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	泊位建设个数	=494.00(只)	494.00	494.00	无
		质量指标	项目质量合规率	≥100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	项目完成及时性	合同约定时间完成	合同约定时间完成	合同约定时间完成	无
	效益指标	社会效益指标	缓解周边居民出行难	缓解	缓解	缓解	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施	无						