

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		智慧家园					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
预算执行情况 （万元）				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
		年度资金总额		40.00	40.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	0.00	0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	完成17个小区积水及地磁物联感知建设，并通过电信汇聚平台自动推送到物业直通车平台，城运大屏完成物联网设备撒点。				已完成17个小区积水及地磁物联感知建设，并通过电信汇聚平台自动推送到物业直通车平台，城运大屏完成物联网设备撒点。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	合理	合理	无
	产出指标	数量指标	地磁服务个数	=51.00（个）	51.00	51.00	无
			路侧水位探测服务个数	=16.00（个）	16.00	16.00	无
			小区个数	=17（个）	17	17	无
		质量指标	安全效果控制率	=100.00（%）	100.00	100.00	无
			工程验收合格率	=100（%）	100	100	无
		时效指标	工程完成及时率	=100.00（%）	100	100	无
			工程验收及时率	=100（%）	100	0.00	无
	效益指标	社会效益指标	改善生活居住环境	改善	改善	改善	无
		可持续影响指标	维修养护机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意度	满意	满意	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		无					