

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			居民区健身的点项目									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇文化体育事业发展中心						
预算执行情况 (万元)					年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)	
			年度资金总额：		4.00		4.00		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		4.00		4.00		0.00		0.00	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标			预期目标				跟踪期实际完成情况					
			应社区要求在小区适当位置新建健身点，满足社区居民日常健身需求。				华二居委健身点建设项目实施流程中，9月竣工，暂未完成支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值		偏差原因分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	新建健身点			=1.00(个)	0	0		无		
		质量指标	健身点正常使用率			=100.00(%)	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
		时效指标	报修后反映及时性			=48.00(小时)	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
	效益指标	社会效益指标	满足居民体育健身需求			满足	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
		生态效益指标	提高居民参与运动积极性			提高	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
		可持续影响指标	长效管理机制			健全有效	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90.00(%)	项目暂未完成	项目暂未完成		无		
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性		确定能完成								
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成								

纠偏措施	9 月份竣工
------	--------