

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		规建办-居民小区非机动车集中停放点位建设工程						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位		上海市闵行区华漕镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	113.61	11.62	11.62	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	113.61	11.62	11.62	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设点位由各居委及规资所备案，涉及华二居委、诸翟居委、纪王居委、诸新路居委，共 10 处点位。建设内容主要包括新建停车棚、移植少量灌木、消防设施、监控、垃圾外运、花坛拆除、修复排水沟、新建排水泵房、地坪修复、室内外照明、消防喷淋设施、潜水泵配套、点位电源线引入、南街局部道路修补、下水道疏通等。项目总投资 359.5974 万元，2025 年 4 月竣工验收。				2025 年项目完工并竣工验收。2025 年使用转移资金支付 98.921639 万元。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	电动车集中充电点位		=10.00(处)	10.00(处)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目竣工验收达标率		达标	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	竣工验收及时性		2025 年底前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	消除电动车充电安全隐患		消除	达成指标	20.00	20.00	
		提升居村环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	电动车使用管理机制		建立建全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			