

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		24年校舍维修质保金							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	闵行区华漕镇纪王幼儿园			
预算执行情况 （万元）					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）	
		年度资金总额				0.55	0.55	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				0.55	0.55	0.00	0.00
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金				0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	根据《上海市幼儿装备指南》的相关要求，闵行区校园安全及师德师风专项检查的开展等设施检测等通知， 幼儿园进行了自查自纠的工作发现存在隐患需要及时整改。幼儿园需对室内运动室、围墙进行修缮。2024年底已完成项目，余工程款5%质保金，2025年付清。				工程款5%质保金，按合同规定的时间期，将在9月份付款。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	围墙	=1.00(面)	1	1	无		
			室内运动室	=1.00(间)	1	1	无		
		质量指标	工程质量合格率	=100.00(百分比)	100	100	无		
		时效指标	工程完成及时性	年底前	已完成	已完成	无		
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好安全的学习 工作环境	良好安全的环境	良好安全的环 境	良好安全的环 境	无		
		可持续影响指标	促进学校健康发展	健康发展	健康发展	健康发展	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对学校满意率	≥95.00(百分比)	95	95	无		
			社会对学校满意率	≥95.00(百分比)	95	95	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成						
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成						
纠偏措施		合同规定时间，将在9月份付款							