

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		25 年校舍维修							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位		闵行区华漕镇中心幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	29.82	29.82		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	29.82	29.82		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过校舍局部维修，修缮一楼活动室地板和护墙板，保障活动室地面安全，优化环境设施，确保幼儿园各项活动安全、有序开展。				利用暑期完成了校舍的局部维修，工程质量好，有效改善了校园环境，保障幼儿的安全，师生满意度高。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	1 楼护墙板更换		=600.00(平方米)	600.00(平方米)	10.00	10.00	无	
		1 楼木地板更换		=1150.00(平方米)	1150.00(平方米)	10.00	10.00	无	
	质量 指标	工程质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无	
	时效 指标	工程完成及时性		年底前	达成指标	10.00	10.00	无	
效益 指标	社会效益 指标	改善校园环境		改善	达成指标	10.00	10.00	无	
		有效改善学校办学条件		改善	达成指标	10.00	10.00	无	
	可持续影响 指标	建立健全长效管理机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00	无	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对学校满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无	
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							