

财政项目支出绩效跟踪表								
跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）								
项目名称		规建办-纪王集镇美丽街区综合整治						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
		年度资金总额			973.73	973.73	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			973.73	973.73	0.00	0.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	完成道路修缮工程、沿街环境改造工程及绿化提升工程，提升纪王集镇全局面 上环境。目前项目已竣工验收，正在进行审价。				项目已于2023年11竣工验收，目前正在审价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	道路修缮工程完成率	=100.00(%)	100	100	无	
			绿化提升工程完成率	=100.00(%)	100	100	无	
			沿街环境改造工程完成率	=100.00(%)	100	100	无	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	工程完成及时性	按计划完成	按计划完成	按计划完成	无	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	提升	提升	提升	无	
			消除街面安全隐患	消除	消除	消除	无	
			协调纪王集镇整体环境	协调	协调	协调	无	
		可持续影响指标	建立建全长效管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		无						