

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		社会工作办（房管）-智慧家园						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 （万元）				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数		执行率(%)
		年度资金总额：		39.70	39.70	0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		39.70	39.70	0.00		0.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	通过在虹桥博雅苑、虹桥舒雅苑等8个小区进行高空抛物和智慧烟感场景建设，接入区物业服务直通车平台，实现高空抛物的监控及地下非机动车库烟感报警，并处置和反馈形成事件闭环，确保第一时间发现安全隐患，保护居民财产安全及生命安全，有效提升动迁小区社区管理的整体效率。				智慧家园-高空抛物和智慧烟感场景建设已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	小区个数		=8.00(个)	8	8	无
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100	100	无
			安全效果控制率		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	工程验收及时率		2025 年底前验收工程	已验收	已验收	无
			工程完成及时率		2025 年底前完成工程	已完成	已完成	无
	效益指标	社会效益指标	改善生活居住环境		改善	改善	改善	无
		可持续影响指标	维修养护机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		基本满意	基本满意	基本满意	无
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成				

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	