

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		25 年校舍维修						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位		上海市闵行区华漕镇金色幼儿园	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	114.59	114.59	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	114.59	114.59	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给师生创设一个舒适安全的工作学习生活环境 1、金色幼儿园总园塑胶场进行整体修缮 2、幼儿盥洗室维修				暑期校园维修项目顺利完工，对金色幼儿园总园塑胶场地进行整体修缮，并完成幼儿盥洗室维修改造。工程严格按照标准施工，严把质量与安全关，有效改善了校园硬件条件，为全体师生营造了更加舒适、安全的工作、学习与生活环境，达到预期建设目标。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	幼儿盥洗室		=280.00(平方)	280.00(平方)	20.00	20.00	
		塑胶活动场地更换		=1150.00(平方)	1150.00(平方)	20.00	20.00	
	质量 指标	维修质量达标率		达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	维修工程验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高学校办学环境		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	建立健全长效使用性能		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿满意度		≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		老师满意度		≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			